

COMMUNE DE CHAVENAY 74450										PLANNING A ACCEPTER ET A SIGNER																											
AMENAGEMENT DE LA MAISON MEDICALE										M. LEBLANC				Cachet entreprise et signature																							
Lotissement les Arches										ARCHITECTE DPLG																											
Rue de Grignon										111, rue du Château Rouge																											
Sept 2023										78630 ORGEVAL				Port: 06 83 21 49 17																							
										NOVEMBRE 2023				DECEMBRE 2023				JANVIER 2024				FEVRIER 2024															
										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
Lot n°1: Démolition G-O										Installation chantier				Facades + seuils + appuis				Dress tableaux, rejingots																			
														Béton cellulaire local PAC																							
														Chape PAC				VRD terrasse jardin																			
Lot n°2: Menuiserie Extérieure										EXE				Commande des Menuiseries				Grille PAC				Pose à 100% Menuiseries Extérieure				Enseigne											
														délai fabrication 6 semaines au maximum				Bardage																			
Lot n°3: Men Intérieure Isolation/Cloison										EXE				Commande des Portes				Cloison vitrée				Doublages façade				Paillasses											
														Flocage				Cloisons et Plafonds BA13 + acoustiques				Equip Tisanerie															
														Doublages Int				Appro batis				Finitions Calicot															
Lot n°4: Peinture RvT de Sol										ECHANTILLONS				VISA CHOIX DES COULEUR				COMMANDE				Prépa Peintures				Pose TV et 2 couches				Chapes							
																						batis				RvT de Sol				Faïence				Nettoyage			
Lot n°6: Electricité CFO CFA										Demande compteur EDF + coffret chantier				EXE				Visa				Commande								Appareillage				Consuel			
										Demarches concessionnaires EDF ORANGE																											
Lot n°5: Chauff-VMC Sanitaire										Demande compteur AEP + branche chantier				EXE				Visa				Commande								Appareillage				Essais			
										Demarche concessionnaire																											

RECEPTION DE CHANTIER FIN FEVRIER 2024